

1004 – FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	GRO240402470471	Proyecto de inversión	1973180.09	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973180.09, modificado:1973180.09]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA INSURGENTES, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 400715	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402490479	Proyecto de inversión	448819.57	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448819.57, modificado:448819.57]}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA INSURGENTES, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 406603	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402494293	Proyecto de inversión	637006.11	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637006.11, modificado:637006.11]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA PRINCIPAL, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 415791	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402463877	Proyecto de inversión	665392.65	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665392.65, modificado:665392.65]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ALMOLONGA LA ESTACADA, LOCALIDAD DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 385550	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402467184	Proyecto de inversión	1770789.61	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770789.61, modificado:1770789.61]}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TIXTLA A CHILAPA, CADENAMIENTO 16.240 AL 17.720, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 393634	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402493118	Proyecto de inversión	622557.19	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:622557.19, modificado:622557.19]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE TLANIPANTLA EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 449300	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402464214	Proyecto de inversión	2032042.13	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2032042.13, modificado:2032042.13]}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TIXTLA A CHILAPA, CADENAMIENTO 14.000 AL 16.240, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 386398	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402470663	Proyecto de inversión	767097.28	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767097.28, modificado:767097.28]}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE IGNACIO CAMPOS Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 401280	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402488586	Proyecto de inversión	442022.98	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442022.98, modificado:442022.98]}	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO GRAL. VICENTE GUERRERO, CDX. CENTRO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 441387	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402464287	Proyecto de inversión	1338891.94	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1338891.94, modificado:1338891.94]}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA CON INTERSECCION EN BARRANCA LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 386493	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402491957	Proyecto de inversión	1250386.09	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250386.09, modificado:1250386.09]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS HACIA AL PARAJE TEXALCINGO EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 410342	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402492078	Proyecto de inversión	952059.46	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952059.46, modificado:952059.46]}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA DE SALUD MUNICIPAL, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 410605	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402463401	Proyecto de inversión	1553647.87	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553647.87, modificado:1553647.87]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL PARAJE MIKILOTLA EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 384325	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402463786	Proyecto de inversión	1435006.86	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435006.86, modificado:1435006.86]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL OITOS DE AGUA, LOCALIDAD DE OITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 385333	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402464118	Proyecto de inversión	730167.3	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730167.3, modificado:730167.3]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN PARAJE LOS PLANES, LOCALIDAD DE OITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 386181	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402492919	Proyecto de inversión	781313.04	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781313.04, modificado:781313.04]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA DEL CONSEJO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 448974	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	GRO240402493160	Proyecto de inversión	1025578.02	{fpi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025578.02, modificado:1025578.02]}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TIXTLA A ZACATONAPA, LOCALIDAD ZACATONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 413134	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

1004 – FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	400715	5	13230	11690	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO SANCHEZ CASTRO Y CARRETERA TIXTLA CHILAPA, LA OBRA INICIA DONDE SE ENCUENTRA EL HOSPITAL COUNITARIO BIENESTAR, lon:-99.4040225, lat:17.56154109]}	18-11-2024	09-12-2024
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	406603	5	13230	11690	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2421.5, meta_modificada:2421.5]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TIXTLA - CHILAPA, LA OBRA INICIA DEL BARRIO DEL SANTUARIO DONDE SE ENCUENTRA EL NETO Y , lon:-99.39884192, lat:17.56112588]}	18-11-2024	07-12-2024
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	415791	5	13230	11690	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGUALDAD, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTA EL AUDITORIO MUNICIPAL , lon:-99.3980466, lat:17.56755088]}	25-11-2024	10-12-2024
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	385550	5	760	727	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTACADA, 39198 LA ESTACADA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HACIA EL BANCO DE MATERIALES Y LA OBRA INICIA A 500 MTS DEL BANCO DE MATERIALES PERITOS QUE ESTA EN LA LOCALIDAD, lon:-99.2953564, lat:17.53999129]}	04-11-2024	23-11-2024
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	393634	5	13230	11690	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLITA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE LOS AMATES, LA OBRA INICIA DEL PUNTO DENOMINADO EL TRIANGULO DE LA VILA Y LLEGA A LA GOZOLIN, lon:-99.3969926, lat:17.5748695]}	18-11-2024	14-12-2024
Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	449300	5	3201	3120	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1655.0, meta_modificada:1655.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:6, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON PUEBLO ATILACA, 39190 ATILACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA, lon:-99.3725041, lat:17.64973449]}	04-12-2024	20-12-2024
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	386398	5	13230	11690	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA NORMA DE AJOTZINAPA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LA OBRA INICIA DEL PUNTO DENOMINADO EL ARCO DE LA ESCUELA, lon:-99.41100828, lat:17.55989332]}	06-11-2024	04-12-2024
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	401280	5	13230	11690	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:4390.68, meta_modificada:4390.68]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO SAN ISIDRO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CARRETERA TIXTLA CHILAPA, CALLE RIVA PALACIO LA OBRA INICIA DEL BARRIO DEL SANTUARIO DONDE SE, lon:-99.39807456, lat:17.56729627]}	20-11-2024	21-12-2024
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	441387	5	6230	6230	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.79, meta_modificada:43.79]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGUALDAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA PLAZA CIVICA Y LA IGLE, lon:-99.3983255, lat:17.56780646]}	02-12-2024	21-12-2024
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	386493	5	2500	2500	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE IDELFONSO LOPEZ PARA COLONIA SANTA CRUZ, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE APETLANCA Y CALLE HACIA EL MERCADO NUEVO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE MERCADO NUEVO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-99.38958437, lat:17.57846702]}	06-11-2024	21-12-2024
Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	410342	5	1250	1250	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2140.0, meta_modificada:2140.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TIXTLA DE GUERRERO CENTRO, 39170 TEXALCINGO (TEXALCINGO), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA ATILACA CAMINO DE HARADURAJA, LA OBRA INICIA DONDE ESTA EL INVERNADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA, lon:-99.38255589, lat:17.61181158]}	25-11-2024	16-12-2024
Salud	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	410605	5	6230	6230	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.15, meta_modificada:131.15]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE, lon:-99.39903869, lat:17.56684688]}	25-11-2024	21-12-2024
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	384325	5	3201	3120	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ATILACA, 39180 ATILACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MOSES OLOZANO Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL PANTEON. LA OBRA SE ENCUENTRA UNA PARTE FUJ, lon:-99.37946966, lat:17.65276686]}	11-11-2024	26-11-2024
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	385333	5	132	102	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:12, direccion:CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO OITOS DE AGUA, 39195 OITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TIXTLA - ATILACA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL POZO DE AGUA CON PANELES SOLARES Y E, lon:-99.34585727, lat:17.59850402]}	04-11-2024	28-11-2024
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	386181	5	92	117	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OITOS DE AGUA, 39195 OITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LOS PLANES Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA POZOLERA CON NOMBRE DE JACARANDAS QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-99.34595786, lat:17.59901062]}	04-11-2024	23-11-2024
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	448974	5	50	50	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:439.84, meta_modificada:439.84]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL CONSUELO COLONIA RINCORNADA DE SANTIAGO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y CERRADA DEL CONSUELO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL AUTOLAVADO CON NOMBRE Y AEL Y , lon:-99.4029483, lat:17.56986902]}	02-12-2024	23-12-2024
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	413134	5	505	527	0	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:10.78, meta_modificada:10.78]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO ZACATZONAPA - TIXTLA KILOMETRO 10 + 779 PUEBLO ZACATZONAPA, 39179 ZACATZONAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA, lon:-99.34509754, lat:17.50347721]}	25-11-2024	17-12-2024

1004 – FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
1973180.09	1973180.09	1973180.09	1973180.09	1973180.09	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-08, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1973180.09, importe_modificado:1973180.09]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:59.0]}	[2470471/proyecto_PROCESO, 2470471/proyecto_FIN, 2470471/proyecto_INICIO, 2470471/proyecto_FIN, 2470471/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
448819.57	448819.57	448819.57	448819.57	448819.57	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-09, contratista:BRITZURDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:448819.57, importe_modificado:448819.57]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2421.5]}	[2490479/proyecto_PROCESO, 2490479/proyecto_FIN, 2490479/proyecto_INICIO, 2490479/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
637006.11	637006.11	637006.11	637006.11	637006.11	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-04, contratista:MANUEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:637006.11, importe_modificado:637006.11]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:43.0]}	[2494293/proyecto_INICIO, 2494293/proyecto_FIN, 2494293/proyecto_PROCESO, 2494293/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
665392.65	665392.65	665392.65	665392.65	665392.65	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-02, contratista:MANUEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:665392.65, importe_modificado:665392.65]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1610.0]}	[2463877/proyecto_PROCESO, 2463877/proyecto_FIN, 2463877/proyecto_PROCESO, 2463877/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1770789.61	1770789.61	1770789.61	1770789.61	1770789.61	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-07, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1770789.61, importe_modificado:1770789.61]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1480.0]}	[2467184/proyecto_INICIO, 2467184/proyecto_FIN, 2467184/proyecto_PROCESO, 2467184/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
622557.19	622557.19	622557.19	622557.19	622557.19	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-17, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:622557.19, importe_modificado:622557.19]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1655.0]}	[2493118/proyecto_INICIO, 2493118/proyecto_FIN, 2493118/proyecto_PROCESO, 2493118/proyecto_INICIO, 2493118/proyecto_PROCESO, 2493118/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2032042.13	2032042.13	2032042.13	2032042.13	2032042.13	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-05, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2032042.13, importe_modificado:2032042.13]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2240.0]}	[2464214/proyecto_INICIO, 2464214/proyecto_FIN, 2464214/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
767097.28	767097.28	767097.28	767097.28	767097.28	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-03, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:767097.28, importe_modificado:767097.28]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:4390.68]}	[2470663/proyecto_PROCESO, 2470663/proyecto_INICIO, 2470663/proyecto_FIN, 2470663/proyecto_PROCESO, 2470663/proyecto_FIN, 2470663/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
442022.98	442022.98	442022.98	442022.98	442022.98	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-16, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:442022.98, importe_modificado:442022.98]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.79]}	[2488586/proyecto_INICIO, 2488586/proyecto_FIN, 2488586/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1338891.94	1338891.94	1338891.94	1338891.94	1338891.94	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-01, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1338891.94, importe_modificado:1338891.94]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0]}	[2464287/proyecto_FIN, 2464287/proyecto_INICIO, 2464287/proyecto_PROCESO, 2464287/proyecto_INICIO, 2464287/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1250386.09	1250386.09	1250386.09	1250386.09	1250386.09	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-02, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1250386.09, importe_modificado:1250386.09]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2140.0]}	[2491957/proyecto_FIN, 2491957/proyecto_INICIO, 2491957/proyecto_PROCESO, 2491957/proyecto_INICIO, 2491957/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
952059.46	952059.46	952059.46	952059.46	952059.46	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-12, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:952059.46, importe_modificado:952059.46]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.15]}	[2492078/proyecto_FIN, 2492078/proyecto_INICIO, 2492078/proyecto_PROCESO, 2492078/proyecto_FIN, 2492078/proyecto_INICIO, 2492078/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1553647.87	1553647.87	1553647.87	1553647.87	1553647.87	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-06, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1553647.87, importe_modificado:1553647.87]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2360.0]}	[2463401/proyecto_INICIO, 2463401/proyecto_PROCESO, 2463401/proyecto_INICIO, 2463401/proyecto_PROCESO, 2463401/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1435006.86	1435006.86	1435006.86	1435006.86	1435006.86	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-01, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1435006.86, importe_modificado:1435006.86]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:5620.0]}	[2463786/proyecto_PROCESO, 2463786/proyecto_INICIO, 2463786/proyecto_FIN, 2463786/proyecto_PROCESO, 2463786/proyecto_FIN, 2463786/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
730167.3	730167.3	730167.3	730167.3	730167.3	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-03, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:730167.3, importe_modificado:730167.3]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.0]}	[2464118/proyecto_INICIO, 2464118/proyecto_FIN, 2464118/proyecto_PROCESO, 2464118/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
781313.04	781313.04	781313.04	781313.04	781313.04	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-15, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:781313.04, importe_modificado:781313.04]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:439.84]}	[2492919/proyecto_INICIO, 2492919/proyecto_FIN, 2492919/proyecto_PROCESO, 2492919/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1025578.02	1025578.02	1025578.02	1025578.02	1025578.02	{tts: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-13, contratista:CEPRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1025578.02, importe_modificado:1025578.02]}	{meta1: [unidad_medida:kilometro, avance:10.78]}	[2493160/proyecto_INICIO, 2493160/proyecto_PROCESO, 2493160/proyecto_FIN, 2493160/proyecto_INICIO, 2493160/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF7, podrá continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14]}	Sin observaciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
GRO240402470471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1973180.09	1973180.09
GRO240402490479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	448819.57	448819.57
GRO240402494293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	637006.11	637006.11
GRO240402463877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	665392.65	665392.65
GRO240402467184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1770789.61	1770789.61
GRO240402493118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	622557.19	622557.19
GRO240402464214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2032042.13	2032042.13
GRO240402470663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	767097.28	767097.28
GRO240402488586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	442022.98	442022.98
GRO240402464287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1338891.94	1338891.94
GRO240402491957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1250386.09	1250386.09
GRO240402492078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	952059.46	952059.46
GRO240402463401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1553647.87	1553647.87
GRO240402463786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1435006.86	1435006.86
GRO240402464118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	730167.3	730167.3
GRO240402492919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	781313.04	781313.04
GRO240402493160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1025578.02	1025578.02

METAS

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
GRO240402470471	Piezas	59	59
GRO240402490479	Metros lineales	2421.5	2421.5
GRO240402494293	Piezas	43	43
GRO240402463877	Metros lineales	1610	1610
GRO240402467184	Metros lineales	1480	1480
GRO240402493118	Metros lineales	1655	1655
GRO240402464214	Metros lineales	2240	2240
GRO240402470663	Metros lineales	4390.68	4390.68
GRO240402488586	Metros Cuadrados	43.79	43.79
GRO240402464287	Metros cuadrados de construcción	380	380
GRO240402491957	Metros lineales	2140	2140
GRO240402492078	Metros Cuadrados	131.15	131.15
GRO240402463401	Metros lineales	2360	2360
GRO240402463786	Metros lineales	5620	5620
GRO240402464118	Metros lineales	1630	1630
GRO240402492919	Metros cuadrados de construcción	439.84	439.84
GRO240402493160	Kilómetro	10.78	10.78

GEOREFERENCIA

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO240402470471	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	AVENIDA INSURGENTES BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO SANCHEZ CASTRO Y CARRETERA TIXTLA CHILAPA, LA OBRA INICIA DONDE SE ENCUENTRA EL HOSPITAL COUNITARIO BIESNEST	-99.4040225	17.56154109
GRO240402490479	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	AVENIDA INSURGENTES BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TIXTLA - CHILAPA, LA OBRA INICIA DEL BARRIO DEL SANTUARIO DONDE SE ENCUENTRA EL NETO Y	-99.39884192	17.56112588
GRO240402494293	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGUALDAD, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRETE DEL AUDITORIO MUNICIPAL	-99.39826458	17.56715088
GRO240402463877	Guerrero	Tixtla de Guerrero	La Estacada	CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTACADA, 39198 LA ESTACADA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HACIA EL BANCO DE MATERIALES Y , LA OBRA INICIA A 100 MTS DEL BANCO DE MATERIALES PETREOS QUE ESTA EN LA LOCALIDAD	-99.29535264	17.59399129
GRO240402467184	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLITA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE LOS AMATES, LA OBRA INICIA DEL PUNTO DENOMINADO EL TRIANGULO DE LA VILLA Y LLEGA A LA GOZOLIN	-99.3969926	17.5748695
GRO240402493118	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Atliaca	PROLONGACION ALVARO OBREGON PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA	-99.37256941	17.64973449
GRO240402464214	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE PRINCIPAL BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA NORMAL DE AYOTZINAPA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LA OBRA INICIA DEL PUNTO DENOMINADO EL ARCO DE LA ESCUELA	-99.41100828	17.55989332
GRO240402470663	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO SAN ISIDRO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CARRETERA TIXTLA CHILAPA, CALLE RIVA PALACIO LA OBRA INICIA DEL BARRIO DEL SANTUARIO DONDE SE	-99.39807456	17.56719627
GRO240402488586	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGUALDAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA PLAZA CÍVICA Y LA IGLE	-99.39838155	17.56780849
GRO240402464287	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA COLONIA SANTA CRUZ, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE APETLANCA Y CALLE HACIA EL MERCADO NUEVO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE MERCADO NUEVO MUNICIPAL QUE SE ENCUE	-99.38958437	17.57846702
GRO240402491957	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Texalcingo (Tejalcingo)	CALLE PRINCIPAL COLONIA TIXTLA DE GUERRERO CENTRO, 39170 TEXALCINGO (TEJALCINGO), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA ATLIACA Y CAMINO DE HARRADURA, LA OBRA INICIA DONDE ESTA EL INVERNADERO QUE SE ENCUENTRA EN L	-99.38255589	17.61181158
GRO240402492078	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE	-99.39903869	17.56684688
GRO240402463401	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Atliaca	CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MODESTO LOZANO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD CON DIRRECCION AL PANTEON. LA OBRA SE ENCUECNTRA UNA PARTE FU	-99.37946966	17.65276686
GRO240402463786	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Ojitos de Agua	CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO OJITOS DE AGUA, 39195 OJITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TIXTLA - ATLIACA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL POZO DE AGUA CON PANELES SOLARES Y E	-99.34585727	17.59850402
GRO240402464118	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Ojitos de Agua	CALLE PRINCIPAL PUEBLO OJITOS DE AGUA, 39195 OJITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LOS PLANES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA POZOLERIA CON NOMBRE DE JACARANDAS QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDA	-99.34599786	17.59901062
GRO240402492919	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	PRIVADA DEL CONSUELO COLONIA RINCONADA DE SANTIAGO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y CERRADA DEL CONSUELO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL AUTOLAVADO CON NOMBRE YAEI Y	-99.4029483	17.56986902
GRO240402493160	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Zacatzonapa	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO ZACATZONAPA - TIXTLA KILÓMETRO 10 + 779 PUEBLO ZACATZONAPA, 39179 ZACATZONAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE CARMEN ALCARAZ Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA	-99.34509754	17.50347721

CONTRATOS

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
GRO240402470471	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-08	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1973180.09	1973180.09
GRO240402490479	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-09	BRITZURIDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	448819.57	448819.57
GRO240402494293	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-14	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	637006.11	637006.11
GRO240402463877	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-02	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	665392.65	665392.65
GRO240402467184	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-07	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1770789.61	1770789.61
GRO240402493118	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-INT-2024/AD-17	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	622557.19	622557.19
GRO240402464214	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-04	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	2032042.13	2032042.13
GRO240402470663	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-10	ARELI GARCIA CHAVELAS	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	767097.28	767097.28
GRO240402488586	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-16	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	442022.98	442022.98
GRO240402464287	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-05	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1338891.94	1338891.94
GRO240402491957	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-11	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1250386.09	1250386.09
GRO240402492078	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-12	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	952059.46	952059.46
GRO240402463401	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-06	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1553647.87	1553647.87
GRO240402463786	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-01	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1435006.86	1435006.86
GRO240402464118	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-03	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	730167.3	730167.3
GRO240402492919	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-15	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	781313.04	781313.04
GRO240402493160	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2024/AD-13	CESFRA SA DE CV	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1025578.02	1025578.02

AVANCES FISICOS

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
GRO240402470471	2024	4	Piezas	59	59	59	100
GRO240402490479	2024	4	Metros lineales	2421.5	2421.5	2421.5	100
GRO240402494293	2024	4	Piezas	43	43	43	100
GRO240402463877	2024	4	Metros lineales	1610	1610	1610	100
GRO240402467184	2024	4	Metros lineales	1480	1480	1480	100
GRO240402493118	2024	4	Metros lineales	1655	1655	1655	100
GRO240402464214	2024	4	Metros lineales	2240	2240	2240	100
GRO240402470663	2024	4	Metros lineales	4390.68	4390.68	4390.68	100
GRO240402488586	2024	4	Metros Cuadrados	43.79	43.79	43.79	100
GRO240402464287	2024	4	Metros cuadrados de construcción	380	380	380	100
GRO240402491957	2024	4	Metros lineales	2140	2140	2140	100
GRO240402492078	2024	4	Metros Cuadrados	131.15	131.15	131.15	100
GRO240402463401	2024	4	Metros lineales	2360	2360	2360	100
GRO240402463786	2024	4	Metros lineales	5620	5620	5620	100
GRO240402464118	2024	4	Metros lineales	1630	1630	1630	100
GRO240402492919	2024	4	Metros cuadrados de construcción	439.84	439.84	439.84	100
GRO240402493160	2024	4	Kilómetro	10.78	10.78	10.78	100

1. Título del conjunto	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
OCLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP.
CATEGORIA	Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres. Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Local (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Recursos/files/guia_criterios.pdf .
CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODMA (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiados por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realiza la contratación.
AVANCES_FISICOS	Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO	Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".