



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
 Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

Fecha: 31 de Marzo de 2025

01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Gasto Corriente																							
No	Id Obra	PASH	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico			Financiero
1	15159		Complementaria	Urbanización (URB)	Mantenimiento y control del basurero municipal en la localidad de Tixtla de Guerrero del municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero, Guerrero.	Adjudicación Directa		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	31,400.00	\$2,680,437.60	\$0.00	\$2,680,437.60	\$223,369.80	\$223,369.80	\$0.00	\$0.00	\$2,457,067.80	\$223,369.80	8.33%	0.00%	1-2-3-5-4-	Acción
Total de Urbanización (URB)											\$2,680,437.60	\$0.00	\$2,680,437.60	\$223,369.80	\$223,369.80	\$0.00	\$0.00	\$2,457,067.80	\$223,369.80				
Total de Urbanización (URB)											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Total Programa											\$2,680,437.60	\$0.00	\$2,680,437.60	\$223,369.80	\$223,369.80	\$0.00	\$0.00	\$2,457,067.80	\$223,369.80				



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
 Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

Fecha: 31 de Marzo de 2025

01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)																							
No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico			Financiero
1	15114		Complementaria	Urbanización (URB)	Mantenimiento y control del basurero municipal en la localidad de Tixtla de Guerrero del municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero, Guerrero.	Adjudicación Directa		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	31,400.00	\$223,369.80	\$0.00	\$223,369.80	\$223,369.80	\$223,369.80	\$222,407.00	\$222,407.00	\$0.00	\$962.80	100.00%	99.57%	1-2-3-5-4-	Acción
Total de Urbanización (URB)											\$223,369.80	\$0.00	\$223,369.80	\$223,369.80	\$223,369.80	\$222,407.00	\$222,407.00	\$0.00	\$962.80				
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Total Programa											\$223,369.80	\$0.00	\$223,369.80	\$223,369.80	\$223,369.80	\$222,407.00	\$222,407.00	\$0.00	\$962.80				



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
 Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

Fecha: 31 de Marzo de 2025

01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)																								
No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable		
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico			Financiero	
1	15152		Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Desazolve del canal de llamada de la laguna hacia las dolinas (texcalzin y principal) en la localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - LAGUNA HACIA LAS DOLINAS (TEXCALZIN Y PRINCIPAL) EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO	Adjudicación Directa		NULL	24,920.00	\$0.00	\$762,415.38	\$762,415.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,415.38	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público	
2	15153		Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Desazolve de la barranca tiapochinalapa, conalep, montes de oca y horticultores en la localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - BARRANCA TLAPOCHINALAPA, CONALEP, MONTES DE OCA Y HORTICULTORES EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO	Adjudicación Directa		NULL	24,920.00	\$0.00	\$1,377,829.34	\$1,377,829.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,829.34	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público	
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)													\$0.00	\$2,140,244.72	\$2,140,244.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140,244.72	\$0.00			
Total de Programa de Gastos Indirectos													\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Total Programa													\$0.00	\$2,140,244.72	\$2,140,244.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140,244.72	\$0.00			



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

Fecha: 31 de Marzo de 2025

01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable			
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico			Financiero		
1	15081		Otros	Programa de Gastos Indirectos	GASTOS INDIRECTOS	Tixtla De Guerrero - LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	360.00	\$2,670,510.15	\$0.00	\$2,670,510.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670,510.15	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción		
Total de Programa de Gastos Indirectos												\$2,670,510.15	\$0.00	\$2,670,510.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670,510.15	\$0.00				
2	15006		Complementaria	Urbanización (URB)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE A PACHO EN LA LOCALIDAD OMEAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Omeapa - EN EL PARAJE A PACHO EN LA LOCALIDAD OMEAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	403.00	\$1,829,367.69	\$0.00	\$1,829,367.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829,367.69	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción		
3	15007		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje ozotempa del km 0+000.00 al 2+320.00 en la localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - EN EL PARAJE OZOTEMPA DEL KM 0+000.00 AL 2+320.00 EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	6,321.00	\$1,991,109.24	\$0.00	\$1,991,109.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991,109.24	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción		
4	15008		Complementaria	Urbanización (URB)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PARAJE XOMISLO EN LA LOCALIDAD DE MATLALAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Matlalapa - EN EL PARAJE XOMISLO EN LA LOCALIDAD DE MATLALAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMUN-2025-AD-15008	NULL	55.00	\$1,922,950.66	\$0.00	\$1,922,950.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,950.66	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción		
5	15009		Complementaria	Urbanización (URB)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COLONIA SAN MIGUEL - TEPOLSI, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Tixtla De Guerrero - EN LA COLONIA SAN MIGUEL - TEPOLSI, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	500.00	\$1,922,950.66	\$0.00	\$1,922,950.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,950.66	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción		

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero
6	15011		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle tlaloc, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - DE LA CALLE TLALOC, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	75.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
7	15012		Complementaria	Urbanización (URB)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA EL PANTEÓN DEL KM 0+110.00 AL 0+260.00, LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Chilacachapa - CALLE HACIA EL PANTEÓN DEL KM 0+110.00 AL 0+260.00, LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	511.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
8	15014		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de camino del paraje ranchito al paraje barranca onda, localidad de chilacachapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Chilacachapa - DEL PARAJE RANCHITO AL PARAJE BARRANCA ONDA, LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	511.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
9	15015		Complementaria	Urbanización (URB)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALBERT EINSTEIN PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	El Durazno - CALLE ALBERT EINSTEIN PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	1,015.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
10	15017		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación del centro cultural vicente guerrero primera etapa, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CENTRO CULTURAL VICENTE GUERRERO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	12,460.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura
11	15018		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle texcalzin, colonia san antonio, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE TEXCALZIN, COLONIA SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	75.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero
12	15019		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del andador 2, colonia chichipico, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - ANDADOR 2, COLONIA CHICHIPICO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	80.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
13	15020		Complementaria	Urbanización (URB)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE DEL KM 0+100.00 AL 0+264.50 LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Acatempa - CALLE VICENTE DEL KM 0+100.00 AL 0+264.50 LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	2,145.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
14	15021		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en la calle tlaloc con intersección en barranca jaltipan, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE TLALOC CON INTERSECCIÓN EN BARRANCA JALTIPAN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	500.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
15	15022		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de mercado público municipal, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	1,200.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura
16	15023		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle juan ruiz de alarcón, colonia centro, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	1,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
17	15024		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de cancha pública en la colonia ampliación vicente guerrero, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	1,200.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero
18	15025		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de cancha pública en la colonia del fortin, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN LA COLONIA DEL FORTIN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	2,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura
19	15046		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle paricutin, colonia palito verde, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE PARICUTIN, COLONIA PALITO VERDE, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	200.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
20	15048		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle cerrada de tlapizaco, barrio el fortin, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE CERRADA DE Tlapizaco, BARRIO EL FORTIN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	100.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
21	15050		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de noviembre, colonia 6 de noviembre, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	75.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
22	15051		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle benito Juárez, colonia valle de héroes, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA VALLE DE HÉROES, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	140.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
23	15052		Complementaria	Urbanización (URB)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Tixtla De Guerrero - EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	2,500.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero
24	15053		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de parque público del barrio del santuario primera etapa, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - BARRIO DEL SANTUARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	5,000.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura
25	15055		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de parque público del barrio de santa cecilia, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - DEL BARRIO DE SANTA CECILIA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	5,000.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura
26	15056		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación circuito san antonio, barrio de san antonio, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE PROLONGACIÓN CIRCUITO SAN ANTONIO, BARRIO DE SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	150.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
27	15057		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de espacio multideportivo vicente guerrero, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - MULTIDEPORTIVO VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	12,460.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
28	15058		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de parque público en el barrio de la villa, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - BARRIO DE LA VILLA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	5,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
29	15061		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación venustiano carranza, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	6,321.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero
30	15062		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle independencia, colonia modesto lozano, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA MODESTO LOZANO, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	6,321.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
31	15063		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle miguel hidalgo, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	6,321.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
32	15064		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro obregón, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	6,321.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
33	15065		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal, colonia loma bonita, localidad de acatempa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Acatempa - CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOMA BONITA, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	2,145.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
34	15066		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle ricardo flores magón, localidad de matlalapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Matlalapa - CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LOCALIDAD DE MATLALAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	55.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
35	15070		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de camino en paraje la bermeja, localidad de almolonga, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Almolonga - LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	1,284.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
36	15071		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle hacia el panteón, localidad de los terreros, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Los Terreros (colonia General Eusebio González S.) - CALLE HACIA EL PANTEÓN, LOCALIDAD DE LOS TERREROS, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.1110	Adjudicación Directa		NULL	110.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable			
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero		
37	15073		Directa	Urbanización (URB)	Construcción de comedor publico comunitario, localidad de ojitos de agua, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Ojitos De Agua - LOCALIDAD DE OJITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	209.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público		
38	15074		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle pacho, localidad de omeapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Omeapa - CALLE PACHO, LOCALIDAD DE OMEAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	403.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público		
39	15075		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle el pedregal, localidad de plan de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Plan De Guerrero - CALLE EL PEDREGAL, LOCALIDAD DE PLAN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	434.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público		
40	15077		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de camino en paraje tepatlacho, localidad de el troncón, municipio de tixtla de guerrero, gro.	El Troncón - LOCALIDAD DE EL TRONCÓN, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	557.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público		
41	15078		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle hacia el bachillerato, localidad de zacatzonapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Zacatzonapa - CALLE HACIA EL BACHILLERATO, LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	1,032.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público		
42	15079		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal, en col. santa cecilia en la localidad de el potrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	El Potrero - CALLE PRINCIPAL, EN COL. SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	120.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público		
Total de Urbanización (URB)												\$70,816,378.25	\$0.00	\$70,816,378.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,816,378.25	\$0.00				
43	15045		Directa	Agua Potable (APO)	Ampliación de red de agua entubada y drenaje sanitario de la calle idelfonso López parra, colonia eucalipto, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE IDELFONSO LÓPEZ PARRA, COLONIA EUCALIPTO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	150.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura		

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable			
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero		
44	15068		Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de olla de captación de agua puvial, localidad de la estacada, municipio de tixtla de guerrero, gro.	La Estacada - LOCALIDAD DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	203.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura		
45	15069		Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de la red de agua potable primera etapa, localidad de almolonga, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Almolonga - LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	1,284.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura		
46	15072		Directa	Agua Potable (APO)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE OJITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Ojitos De Agua - LOCALIDAD DE OJITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	209.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura		
47	15076		Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de pozos profundo de agua potable, localidad de tecozintla, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tecozintla - LOCALIDAD DE TECOZINTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	39.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura		
Total de Agua Potable (APO)												\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$0.00				
48	15049		Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Ampliación de red de agua entubada y drenaje sanitario de la calle 20 de noviembre, colonia 6 de noviembre, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	75.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura		
49	15060		Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario en calle de acceso principal de la localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	6,321.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura		
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)												\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00				

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero
50	15067		Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO 111, LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Zoquiapa - DOTAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR QUE ESTÁ FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL EXISTENTE PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO.	Adjudicación Directa		NULL	1,190.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles
Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)												\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00			
51	15054		Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOS DEPOSITOS, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Tixtla De Guerrero - CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOS DEPOSITOS, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	200.00	\$549,776.50	\$0.00	\$549,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,776.50	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles
52	15059		Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)	Ampliación de red de electrificación en la unidad de riego "Juan catalán", localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN LA UNIDAD DE RIEGO "JUAN CATALÁN", LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	5,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles
Total de Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)												\$2,649,776.50	\$0.00	\$2,649,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,776.50	\$0.00			
53	15047		Directa	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en esc. sec. gral. heroína de tixtla, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN ESC. SEC. GRAL. HEROÍNA DE TIXTLA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	573.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles
Total de Educación (ED)												\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00			

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
											Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero
54	15080		Otros	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	Tixtla De Guerrero - LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	360.00	\$1,780,340.10	\$0.00	\$1,780,340.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,340.10	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción
Total de Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)												\$1,780,340.10	\$0.00	\$1,780,340.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,340.10	\$0.00		
Total												\$89,017,005.00	\$0.00	\$89,017,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,017,005.00	\$0.00		