

Destino del Gasto (Proyectos de Inversión)

[illegible]

2025		3	GR0230020268625	Proyecto de inversión	80729.25	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:80729.25, modificado:80729.25]	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL PARQUE EL ESOL, LOCALIDAD DE EL GUARANO, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 116280	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	116280	5	568	467	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.0, meta_modificado:2270.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle EL ESOL Pueblo EL GUARANO 30176 LA GUARANO, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE LA AGUJA GRANDE Y CALLE PARQUE EL ESOL LA OBRA SE ENCUENTRA DESPUES DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	30-11-2025	06-12-2025		80729.25	0	0	0	0	Sin estadísticas nuevas en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, source:0.0]	[258642][proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268671	Proyecto de inversión	189920.55	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:189920.55, modificado:189920.55]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE TALLAC CON INTERSECCION EN BANANCA ANTONIA, LOCALIDAD DE TITIA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 1038	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	2100	5	2020	2020	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificado:64.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle TALLAC BARRIO DEL SANTUARIO 30176 TITIA DE GUERRERO, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE TALLAC Y CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	07-04-2025	07-04-2025		189920.55	189920.55	189920.55	189920.55	189920.55	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:189920.55, importe_modificado:189920.55]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, source:64.0]	[258677][proyecto_FIN], [258677][proyecto_INICIO], [258677][proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268617	Proyecto de inversión	177864.74	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:177864.74, modificado:177864.74]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORMIGADO DE LA CALLE PROTECCIÓN PROTECTORA CARRETERA, LOCALIDAD DE ATILACA, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 80887	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	80887	5	3200	3120	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificado:20.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:6, direccion:Proteccion PROTECTORA CARRETERA PUEBLO ATILACA 30176 ATILACA, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	29-08-2025	23-09-2025		177864.7	177864.74	177864.74	177864.74	177864.74	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:177864.74, importe_modificado:177864.74]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, source:64.0]	[258613][proyecto_INICIO], [258613][proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268620	Proyecto de inversión	128809.52	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:128809.52, modificado:128809.52]	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA CALLE PROTECCIÓN PROTECTORA CARRETERA, LOCALIDAD DE TITIA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 80884	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	80884	5	500	500	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificado:400.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle MARTIN DE SOLARPA COLONA VICENTE GUERRERO 30172 TITIA DE GUERRERO, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE MARTIN DE SOLARPA Y CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	20-08-2025	18-09-2025		128809.52	128809.52	128809.52	128809.52	128809.52	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:128809.52, importe_modificado:128809.52]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, source:400.0]	[258640][proyecto_INICIO], [258640][proyecto_PROCESO], [258640][proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268648	Proyecto de inversión	803626.85	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:803626.85, modificado:803626.85]	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN FINCAJE PROTECTORA CARRETERA, LOCALIDAD DE EL TROCEN, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 80882	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	80882	5	267	260	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificado:400.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:17, direccion:Calle HACIA TRATADO PUEBLO EL TROCEN 30177 EL TROCEN, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE AMANIGUERA 30176 LA AGUJA Y CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	07-07-2025	10-07-2025		803626.85	803626.85	803626.85	803626.85	803626.85	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:803626.85, importe_modificado:803626.85]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, source:400.0]	[258640][proyecto_INICIO], [258640][proyecto_PROCESO], [258640][proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268623	Proyecto de inversión	918058.65	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:918058.65, modificado:918058.65]	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN FINCAJE LA BERRIA, LOCALIDAD DE AMANIGUERA 30176 LA AGUJA, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 81214	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	81214	5	632	632	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificado:230.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle HACIA PANTON PUEBLO AMANIGUERA 30176 AMANIGUERA, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE LA AGUJA Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	07-07-2025	02-08-2025		918058.65	918058.65	918058.65	918058.65	918058.65	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:918058.65, importe_modificado:918058.65]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, source:230.0]	[258642][proyecto_INICIO], [258642][proyecto_PROCESO], [258642][proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268624	Proyecto de inversión	211471.85	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:211471.85, modificado:211471.85]	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN FINCAJE LA BERRIA, LOCALIDAD DE AMANIGUERA 30176 LA AGUJA, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 81214	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	51036	5	195	195	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificado:68.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL EL POTRERO 30176 EL POTRERO, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE LA AGUJA Y CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	21-09-2025	28-04-2025		211471.85	211471.85	211471.85	211471.85	211471.85	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:211471.85, importe_modificado:211471.85]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, source:68.0]	[258642][proyecto_INICIO], [258642][proyecto_PROCESO], [258642][proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268613	Proyecto de inversión	182917.54	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:182917.54, modificado:182917.54]	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PROTECTORA CARRETERA, LOCALIDAD DE TITIA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 12019	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	115179	5	13220	13880	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificado:1300.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE SAN ANTONIO 30173 TITIA DE GUERRERO, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE LA AGUJA Y CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	10-09-2025	15-10-2025		182917.54	182917.54	182917.54	182917.54	182917.54	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:182917.54, importe_modificado:182917.54]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, source:1300.0]	[258613][proyecto_INICIO], [258613][proyecto_PROCESO], [258613][proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268609	Proyecto de inversión	910892.08	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:910892.08, modificado:910892.08]	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA UNIDAD DE RESERVA JUAN CARLOS, LOCALIDAD DE TITIA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 29898	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	308808	5	500	500	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificado:360.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle UNIDAD DE RESERVA JUAN CARLOS 30176 TITIA DE GUERRERO, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA PUENTE VEHICULAR DEL ESOL Y CALLE CAL DEL CAMPEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	17-09-2025	14-10-2025		910892.08	910892.08	910892.08	910892.08	910892.08	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:910892.08, importe_modificado:910892.08]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, source:360.0]	[258640][proyecto_PROCESO], [258640][proyecto_INICIO], [258640][proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268607	Proyecto de inversión	206906.81	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:206906.81, modificado:206906.81]	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y ORDENAMIENTO DE LA CALLE LA PAZ, COLONIA MODESTO GONZALEZ, LOCALIDAD DE ATILACA, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 80551	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	80551	5	3200	3120	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificado:68.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle LA PAZ Pueblo ATILACA 30176 ATILACA, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE CAUTANIMOC Y CALLE ATILACARRO CALLE HACIA LA PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	25-08-2025	25-09-2025		206906.81	206906.81	206906.81	206906.81	206906.81	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:206906.81, importe_modificado:206906.81]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, source:68.0]	[258607][proyecto_FIN], [258607][proyecto_INICIO], [258607][proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268615	Proyecto de inversión	1055884.15	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:1055884.15, modificado:1055884.15]	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y ORDENAMIENTO DE LA CALLE EL TROCEN, LOCALIDAD DE TITIA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 79489	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	79489	5	40	40	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificado:36.0]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle ILLINOIS Lopez Pantoja ILLINOIS 30176 TITIA DE GUERRERO, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	11-08-2025	08-09-2025		1055884.15	1055884.15	1055884.15	1055884.15	1055884.15	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:1055884.15, importe_modificado:1055884.15]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, source:36.0]	[258642][proyecto_INICIO], [258642][proyecto_PROCESO], [258642][proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		3	GR0230020268605	Proyecto de inversión	755725.76	[R: [link_recurso:2025, nemo:31, modalidad:1, pmg_gmva:5, tipo_insumo:PERSONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES), pmg_estado_municipio: monto:755725.76, modificado:755725.76]	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TITIA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, GRC - 90124	12	Guerrero	61	Titula de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Titula de Guerrero	90124	5	689	6039	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.42, meta_modificado:26.42]	1	[gen1: [vme_municipio:61, localidad:26, direccion:Calle PRINCIPAL TITIA DE GUERRERO 30176 TITIA DE GUERRERO, TITIA DE GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA GUERRA Y CALLE HACIA LA COMARCA LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL HOSPITAL DE LA CALLE QUE PASA POR EL LUGAR DENOMINADO ADOPCION QUE SE ENCUENTRA A 3m-90-30540205, lat:17.53270994]	25-08-2025	25-09-2025		755725.76	755725.76	755725.76	755725.76	755725.76	[18161-3][vme_obra:Obra, numero_contrato:MTS/DOPRU/PSAMJUN-2025/AD-25, contratas:CONTRATACION PROVEEDORA JANCA S.A. DE C.V., contratas:MUNICIPIO DE TITIA DE GUERRERO, monto:755725.76, importe_modificado:755725.76]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, source:26.42]	[258607][proyecto_INICIO], [258607][proyecto_PROCESO], [258607][proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto (Proyectos de Inversión)

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
GRO2503 02596186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1705310.52	1705310.52
GRO2503 02597729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1574084.35	1574084.35
GRO2503 02568400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	930459.36	930459.36
GRO2503 02568401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1072691.61	1072691.61
GRO2503 02568402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1011034.6	1011034.6
GRO2503 02568403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	922442.51	922442.51
GRO2503 02568404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1881833.98	1881833.98

GRO2503 02568406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1336545.65	1336545.65
GRO2503 02568410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1385528.5	1385528.5
GRO2503 02568411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2879443.36	2879443.36
GRO2503 02568412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1727039.47	1727039.47
GRO2503 02568414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4534395.94	4534395.94
GRO2503 02568416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1721274.26	1721274.26
GRO2503 02568418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1345800.58	1345800.58
GRO2503 02568419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1423785.46	1423785.46
GRO2503 02568421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1689115.58	1689115.58

GRO2503 02568422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5228516.15	5228516.15
GRO2503 02568425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	807274.25	807274.25
GRO2502 02528077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1899205.55	1899205.55
GRO2503 02568417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1778643.74	1778643.74
GRO2503 02568420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1286099.52	1286099.52
GRO2503 02568408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	802626.85	802626.85
GRO2503 02568423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	919058.65	919058.65
GRO2503 02568424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2111471.85	2111471.85
GRO2503 02568413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1829172.54	1829172.54

GRO2503 02568409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	910692.08	910692.08
GRO2503 02568407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2069065.81	2069065.81
GRO2503 02568415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1055684.15	1055684.15
GRO2503 02568405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	755725.76	755725.76

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
GRO250302596186	PROGRAMA(S)	1	1
GRO250302597729	Metros Cuadrados	126.16	126.16
GRO250302568400	Metros lineales	163.5	163.5
GRO250302568401	Metros lineales	290	290
GRO250302568402	Metros Cuadrados	439	439
GRO250302568403	Metros Cuadrados	163.9	163.9
GRO250302568404	Metros Cuadrados	1506	1506
GRO250302568406	Metros Cuadrados	476.76	476.76
GRO250302568410	Metros lineales	100	100
GRO250302568411	Metros Cuadrados	1610	1610
GRO250302568412	Metros Cuadrados	176	176
GRO250302568414	Metros Cuadrados	6142	6142
GRO250302568416	Metros Cuadrados	140.62	140.62
GRO250302568418	Metros Cuadrados	6078.9	6078.9
GRO250302568419	Metros cúbicos	189.3	189.3
GRO250302568421	Metros Cuadrados	128	128
GRO250302568422	Metros lineales	1800	1800
GRO250302568425	Metros lineales	2270	2270
GRO250202528077	Metros Cuadrados	644	644
GRO250302568417	Metros Cuadrados	891.25	891.25
GRO250302568420	Metros Cuadrados	631.41	631.41
GRO250302568408	Metros lineales	4000	4000
GRO250302568423	Metros lineales	2320	2320

GRO250302568424	Metros Cuadrados	968.03	968.03
GRO250302568413	Metros Cuadrados	1305	1305
GRO250302568409	Metros lineales	240	240
GRO250302568407	Metros lineales	861.8	861.8
GRO250302568415	Metros lineales	461.03	461.03
GRO250302568405	Metros Cuadrados	26.42	26.42

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO250302596186	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-99.398271	17.566724
GRO250302597729	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Acatempa	Calle PRINCIPAL Pueblo ACATEMPA 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS ADELANTE DEL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA EN EL BARRIO IXTLAHUACAN DE LA LOCALIDAD	-99.36688647	17.6420714
GRO250302568400	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 6 DE NOVIEMBRE 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle TOMAS RIQUEÑO Y Prolongación 20 DE NOVIEMBRE Calle HUAMUCHILITO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA FERRETERIA 6 DE NOVIEMBRE LA	-99.39627575	17.576051
GRO250302568401	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle MONTAÑO Barrio SANTIAGO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle ASCENCIO Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS ADELANTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA L	-99.39899768	17.56854803
GRO250302568402	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CERRADA DE TLALOC Y Prolongación TLALOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y D	-99.40503563	17.56250702
GRO250302568403	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Atliaca	Calle LA PAZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle L. CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ADELANTE DE LA MADEDERIA NIÑO QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO	-99.38022903	17.65155458
GRO250302568404	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle LA VILLITA Barrio LA VILLA 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle LA VILLA Y Calle HACIA EL PANTEON DE LA VILLA Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DENOMINADO EL TRINANGULO, AL	-99.39691658	17.57584936
GRO250302568406	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Barrio SANTA CECILIA 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle MARGARITO DAMIAN VARGAS Y Calle ADOLFO CIEFUEGOS Y CAMUS Calle FCO. JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MTS ANTES DE LLEGA	-99.39680338	17.56487442
GRO250302568410	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Cerrada TLALOC Y Ninguno BARRANCA Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N	-99.40504645	17.56259297
GRO250302568411	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle IDELFONSO LOPEZ PARRA Colonia EUCALIPTO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE LA HUERTA Y Ninguno AL PUENTE Calle HACIA EL MERCADO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS ADELANTE DE LA ESCUELA PREPARATORI	-99.38994282	17.57644849
GRO250302568412	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Ojitos de Agua	Calle PRINCIPAL Pueblo OJITOS DE AGUA 39195 OJITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y Calle HACIA LA COMISARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE ESTA EN LA LOCALIDAD Y DE LA	-99.34410347	17.5984706
GRO250302568414	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle DE LA ALBERCA Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle TEOIXTLA Y Calle LOS LAVADEROS Calle HACIA LA AYOTZINAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 DE LSO LAVADEROS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD Y A UNO	-99.4095188	17.56004518
GRO250302568416	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Atliaca	Calle BENITO JUAREZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CUAUTEMOC Y Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ERNESTO MORENO BELLO, LA ESCUELA ESTA RUMBO A LA SALIDAD DE LA LOCA	-99.37150784	17.65761616
GRO250302568418	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle INSURGENTES Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE Y Calle CHIMALPOPOCAT Calle DE LA ALBERCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO MIER PE	-99.39883354	17.56065261
GRO250302568419	Guerrero	Tixtla de Guerrero	El Troncón	Calle HIERBA BUENA Pueblo EL TRONCON 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA ANTENA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CANCHA PRINCIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE E	-99.36398755	17.5217718
GRO250302568421	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Los Terreros (Colonia General Eusebio González S.)	Calle SAN ISIDRO Pueblo LOS TERREROS 39170 LOS TERREROS (COLONIA GENERAL EUSEBIO GONZÁLEZ S.), TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y Calle HACIA LA CANCHA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE HACE ESCUDORA LA CA	-99.31706768	17.59812956
GRO250302568422	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle ALEJANDRO CERVANTES Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LOS DEPOSITOS Y Calle HACIA EL CARCAMO SUR Prolongación CARMEN ALCARAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PUNTO DEMINADO LOS DEP	-99.39720813	17.55361763
GRO250302568425	Guerrero	Tixtla de Guerrero	El Durazno	Calle EL EJIDO Pueblo EL DURAZNO 39178 EL DURAZNO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA LAGUNA GRANDE Y Calle HACIA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DESPUES DE LA CALLE QUE PASO POR EL LUGAR DENOMINADO AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA P	-99.29546309	17.52825064
GRO250202528077	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Cerrada TLALOC Y Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD Y A 20 MTS DE LA BARDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE	-99.40509056	17.56289218
GRO250302568417	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Atliaca	Prolongación VENUSTIANO CARRANZA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LA PAZ Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA CON DIRECCION AL PARAJE OZTOTEMPA, PASANDO EL AUTOLAVADO DENOM	-99.37949269	17.65276074
GRO250302568420	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle MARTIR DE CUILAPAN Colonia VICENTE GUERRERO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GLOR	-99.40105075	17.57410015
GRO250302568408	Guerrero	Tixtla de Guerrero	El Troncón	Calle HACIA TEPATLACHO Pueblo EL TRONCON 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA CASA DE MATERIALES Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MTS DE LA CASA QUE VENDE MATERIALES PETREOS QUE SE ESTA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDA	-99.36769436	17.52265678

GRO250302568423	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Almolonga	Calle HACIA EL PANTEON Pueblo ALMOLONGA 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA LAGUNA Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ADELANTE DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD Y DE LA LAGUNA	-99.30454485	17.63228018
GRO250302568424	Guerrero	Tixtla de Guerrero	El Potrero	Calle PRINCIPAL Pueblo EL POTRERO 39178 EL POTRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA COMISARIA MUNICIPAL Y Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA 100 MTS DE LA CASA DEL COMISARIO MUNICIPAL Y DEL PUNTO DENOMINAD	-99.31495291	17.51231648
GRO250302568413	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE Barrio SAN ANTONIO 39173 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Prolongación ALBERTO GONZALEZ VALLE Calle VICENTE SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL D	-99.39141537	17.56866206
GRO250302568409	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle UNIDAD DE RIEGO Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA EL PUENTE VEHICULAR DEL EJIDO Y Calle CASA DEL CAMPESINO LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MTS ADELANTE DEL PUENTE VEHICULAR EN EL P	-99.40438813	17.5534007
GRO250302568407	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Atliaca	Calle LA PAZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CUAUTEMOC Y Calle ALTAMIRANO Calle HACIA LA UNIDAD DORTIVA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA QUE ESTA EN LA COLONIA MO	-99.37528431	17.65785204
GRO250302568415	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle Idelfoso Lopez Parra Colonia Eucalipto 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle Heroes de Sur Y Calle de la Huerta la obra se encuentra a 300 mts adelante de la preparatoria no. 29 Emiliano Zapata que se encu	-99.38974704	17.57699801
GRO250302568405	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tecozintla	Calle PRINCIPAL Pueblo TECOZINTLA 39170 TECOZINTLA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA IGLESIA Y Calle HACIA LA COMISARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA CAPILLA QUE ESTA EN LA LOCALIDAD Y DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE	-99.35640314	17.52275743

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
GRO250302568411	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/LP-35	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	2879443.36	2879443.36
GRO250302568412	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-36	FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1727039.47	1727039.47
GRO250302568414	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/LP-40	CESFRA SA DE CV	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	4534395.94	4534395.94
GRO250302568422	Obra	DG1100000517/2025	Comisión Federal de Electricidad	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	5228516.15	5228516.15
GRO250202528077	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/INV3-24	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1899205.55	1899205.55
GRO250302568417	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-29	ARELI GARCIA CHAVELAS	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1778643.74	1778643.74
GRO250302568420	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-26	ARELI GARCIA CHAVELAS	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1286099.52	1286099.52
GRO250302568408	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-22	C. JOSE ANGEL CASTRO GAMA	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	802626.85	802626.85
GRO250302568423	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-23	CESFRA SA DE CV	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	919058.65	919058.65
GRO250302568424	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-17	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	2111471.85	2111471.85
GRO250302568413	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-30	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1829172.54	1829172.54
GRO250302568409	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-33	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	910692.08	910692.08
GRO250302568407	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-28	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	2069065.81	2069065.81
GRO250302568415	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-25	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1055684.15	1055684.15
GRO250302568405	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-27	YAHIR RENDON MACEDONIO	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	755725.76	755725.76

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
GRO250302596186	2025	3	PROGRAMA(S)	1	1	0	0
GRO250302597729	2025	3	Metros Cuadrados	126.16	126.16	51	40.42485732
GRO250302568400	2025	3	Metros lineales	163.5	163.5	0	0
GRO250302568401	2025	3	Metros lineales	290	290	0	0
GRO250302568402	2025	3	Metros Cuadrados	439	439	0	0
GRO250302568403	2025	3	Metros Cuadrados	163.9	163.9	0	0
GRO250302568404	2025	3	Metros Cuadrados	1506	1506	620	41.1686587
GRO250302568406	2025	3	Metros Cuadrados	476.76	476.76	0	0
GRO250302568410	2025	3	Metros lineales	100	100	30	30
GRO250302568411	2025	3	Metros Cuadrados	1610	1610	700	43.47826087
GRO250302568412	2025	3	Metros Cuadrados	176	176	70	39.77272727
GRO250302568414	2025	3	Metros Cuadrados	6142	6142	0	0
GRO250302568416	2025	3	Metros Cuadrados	140.62	140.62	0	0
GRO250302568418	2025	3	Metros Cuadrados	6078.9	6078.9	0	0
GRO250302568419	2025	3	Metros cúbicos	189.3	189.3	170	89.80454305
GRO250302568421	2025	3	Metros Cuadrados	128	128	0	0
GRO250302568422	2025	3	Metros lineales	1800	1800	300	16.66666667
GRO250302568425	2025	3	Metros lineales	2270	2270	0	0
GRO250202528077	2025	3	Metros Cuadrados	644	644	644	100
GRO250302568417	2025	3	Metros Cuadrados	891.25	891.25	891.25	100
GRO250302568420	2025	3	Metros Cuadrados	631.41	631.41	631.41	100
GRO250302568408	2025	3	Metros lineales	4000	4000	4000	100
GRO250302568423	2025	3	Metros lineales	2320	2320	2320	100
GRO250302568424	2025	3	Metros Cuadrados	968.03	968.03	968.03	100
GRO250302568413	2025	3	Metros Cuadrados	1305	1305	1305	100
GRO250302568409	2025	3	Metros lineales	240	240	240	100
GRO250302568407	2025	3	Metros lineales	861.8	861.8	861.8	100
GRO250302568415	2025	3	Metros lineales	461.03	461.03	461.03	100
GRO250302568405	2025	3	Metros Cuadrados	26.42	26.42	26.42	100

1. Título del conjunto	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.

TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf .
CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.

RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	Campo en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO	Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAS o del Ramo 25. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".