

1004 - FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORI A	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICAC ION	SUBCLASIFI CACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_B ENEficiada	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	
2025	4	GRO25030 2568406	Proyecto de inversión	1336545.65	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336545.65, modificado:1336545.65}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 105786	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	105786	5	42	43	0	
2025	4	GRO25030 2568404	Proyecto de inversión	1881833.98	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1881833.98, modificado:1881833.98}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL BARRIO LA VILLA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 115410	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	115410	5	6230	6230	0	
2025	4	GRO25030 2568411	Proyecto de inversión	2879443.36	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2879443.36, modificado:2879443.36}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DELFONSO LÓPEZ PARRA, COLONIA EUCALIPTO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 83661	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	83661	5	40	40	0	
2025	4	GRO25030 2568416	Proyecto de inversión	1721274.26	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1721274.26, modificado:1721274.26}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2-C SEGUNDA ETAPA, EN ESCUELA PREPARATORIA POPULAR, LOCALIDAD DE ATUACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 118178	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	118178	5	45	45	0	
2025	4	GRO25030 2597729	Proyecto de inversión	1574084.35	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574084.35, modificado:1574084.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO IXTLAHUACÁN, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 105201	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	105201	5	1081	1064	0	
2025	4	GRO25030 2568421	Proyecto de inversión	1689115.58	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689115.58, modificado:1689115.58}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO COMUNITARIO, LOCALIDAD DE LOS TERREROS, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 115459	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	115459	5	59	51	0	
2025	4	GRO25030 2596186	Acción	1705310.52	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1705310.52, modificado:1705310.52}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, SEMAPA, DIF Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 4024	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	4024- PRODIM	N	0	0	0	
2025	4	GRO25040 2607430	Proyecto de inversión	1375273.31	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375273.31, modificado:1375273.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL PARAÍE BARRANCA ONDA, LOCALIDAD DE CHILACAPAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 118677	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	118677	5	263	248	0	
2025	4	GRO25030 2568401	Proyecto de inversión	1072691.61	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072691.61, modificado:1072691.61}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MONTAÑO DEL TRAMO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A CALLE ASCENSION, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 109143	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	109143	5	238	237	0	
2025	4	GRO25030 2568402	Proyecto de inversión	1011034.6	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011034.6, modificado:1011034.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLALOC, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 83641	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	83641	5	50	50	0	
2025	4	GRO25030 2568418	Proyecto de inversión	1345800.58	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345800.58, modificado:1345800.58}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL BARRIO MÁGICO DEL SANTUARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 118388	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	118388	5	6230	6230	0	
2025	4	GRO25040 2607428	Proyecto de inversión	757075	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:757075.0, modificado:757075.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS AL PARAÍE A LA PRESA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 127353	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	127353	5	250	250	0	
2025	4	GRO25040 2607429	Proyecto de inversión	3996114.02	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3996114.02, modificado:3996114.02}}	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL VICENTE GUERRERO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 119647	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	119647	5	6230	6230	0	
2025	4	GRO25040 2607431	Proyecto de inversión	365112.49	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365112.49, modificado:365112.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE IGNACIO CAMPOS CON INTERSECCIÓN EN BARRANCA COXTLAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 118892	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	118892	5	375	375	0	
2025	4	GRO25030 2568403	Proyecto de inversión	922442.51	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922442.51, modificado:922442.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE CHIQUINTLAN, LOCALIDAD DE ATLACIA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 117498	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	117498	5	3201	3120	0	
2025	4	GRO25030 2568410	Proyecto de inversión	1385528.5	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385528.5, modificado:1385528.5}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE TLALOC, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 86597	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	86597	5	50	50	0	
2025	4	GRO25030 2568414	Proyecto de inversión	4534395.94	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4534395.94, modificado:4534395.94}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO TEOTITLA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 118469	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	118469	5	12460	12460	0	
2025	4	GRO25030 2568419	Proyecto de inversión	1423785.46	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423785.46, modificado:1423785.46}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE HERIBUENA, LOCALIDAD DE EL TRONCÓN, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 103109	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	103109	5	267	290	0	
2025	4	GRO25030 2568400	Proyecto de inversión	930459.36	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930459.36, modificado:930459.36}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 117774	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	117774	5	70	70	0	
2025	4	GRO25030 2568425	Proyecto de inversión	807274.25	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807274.25, modificado:807274.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL PARAÍE EL EJIDO, LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 116260	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	116260	5	568	447	0	
2025	4	GRO25030 2568412	Proyecto de inversión	1727039.47	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727039.47, modificado:1727039.47}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO COMUNITARIO, LOCALIDAD DE OITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 115453	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	115453	5	117	92	0	
2025	4	GRO25030 2568422	Proyecto de inversión	5228516.15	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5228516.15, modificado:5228516.15}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA ALEJANDRO CERVANTES Y CARCAMO SUR, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 102873	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tixtla de Guerrero	102873	5	6230	6230	0	

1004 - FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOR	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI	RECAUDADO	COMPROMETI	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.76, meta_modificada:476.76]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Barrio SANTA CECILIA 39174 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle MARGARITO DAMIAN VARGAS Y Calle ADOLFO CIBRUEGOS Y CAMUS Calle FCO. JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MTS ANTES DE LLEGA, lon:-99.39680338, lat:17.56487442}}	05-11-2025	01-12-2025	1336545.65	1336545.65	1336545.65	1336545.65	1336545.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-49, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1336545.65, importe_modificado:1336545.65}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.76]}	{2568406/proyecto_INICIO, 2568406/proyecto_PROCESO, 2568406/proyecto_INICIO, 2568406/proyecto_INICIO, 2568406/proyecto_FIN, 2568406/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.0, meta_modificada:1506.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle LA VILITA Barrio LA VILLA 39172 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle LA VILLA Y Calle HACIA EL PANTEON DE LA VILLA Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DENOMINADO EL TRINANGULO, Al, lon:-99.39691658, lat:17.57584936}}	01-10-2025	05-11-2025	1881833.98	1881833.98	1881833.98	1881833.98	1881833.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/INV3-37, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1881833.98, importe_modificado:1881833.98}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.0]}	{2568404/proyecto_INICIO, 2568404/proyecto_PROCESO, 2568404/proyecto_INICIO, 2568404/proyecto_PROCESO, 2568404/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle IDELFONSO LOPEZ PARRA Colonia EUCALIPTO 39172 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE LA HUERTA Y Ninguno AL PUENTE Calle HACIA EL MERCADO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS ADELANTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA, lon:-99.38994282, lat:17.57644849}}	08-09-2025	18-10-2025	2879443.36	2879443.36	2879443.36	2879443.36	2879443.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/LP-35, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:2879443.36, importe_modificado:2879443.36}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0]}	{2568411/proyecto_PROCESO, 2568411/proyecto_INICIO, 2568411/proyecto_PROCESO, 2568411/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.62, meta_modificada:140.62]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo ATLACA 39180 ATLACA, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle CUATEMOC Y Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ERNESTO MORENO BELLO, LA ESCUELA ESTÁ RUMBO A LA SALUD DE LA LOCA, lon:-99.37150784, lat:17.65761616}}	22-10-2025	20-12-2025	1721274.26	1721274.26	1721274.26	1721274.26	1721274.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/INV4-45, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1721274.26, importe_modificado:1721274.26}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.62]}	{2568416/proyecto_FIN, 2568416/proyecto_INICIO, 2568416/proyecto_PROCESO, 2568416/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.16, meta_modificada:126.16]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ACATEMPA 39193 ACATEMPA, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS ADELANTE DEL PUENTE VEHICULAR QUE ESTÁ EN EL BARRIO DITLAHUACAN DE LA LOCALIDAD, lon:-99.36688647, lat:17.64207141}}	15-09-2025	25-10-2025	1574084.35	1574084.35	1574084.35	1574084.35	1574084.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-31, contratista:CESFRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1574084.35, importe_modificado:1574084.35}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.16]}	{2597729/proyecto_INICIO, 2597729/proyecto_PROCESO, 2597729/proyecto_PROCESO, 2597729/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:27, direccion:Calle SAN ISIDRO Pueblo LOS TERREROS 39170 LOS TERREROS (COLONIA GENERAL EUSEBIO GONZÁLEZ S.), TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y Calle HACIA LA CANCHA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE HACI ESCUDRA LA CA, lon:-99.31706768, lat:17.59812956}}	22-10-2025	19-12-2025	1689115.58	1689115.58	1689115.58	1689115.58	1689115.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-46, contratista:FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN, convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1689115.58, importe_modificado:1689115.58}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0]}	{2568421/proyecto_INICIO, 2568421/proyecto_PROCESO, 2568421/proyecto_INICIO, 2568421/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:PROGRAM A(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIGIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.398271, lat:17.566724}}	06-10-2025	26-11-2025	1705310.52	1705310.52	1705310.52	1705310.52	1705310.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-47, contratista:BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1705310.52, importe_modificado:1705310.52}}	{meta1: [unidad_medida:PROGRAM A(S), avance:1.0]}	{2596186/proyecto_INICIO, 2596186/proyecto_PROCESO, 2596186/proyecto_INICIO, 2596186/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3260.0, meta_modificada:3260.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:8, direccion:Calle DEL PLAN Pueblo CHILACACHAPA 39199 CHILACACHAPA, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle DEL PLAN Y Calle LOS ROMEROS Calle LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA E INICIA A 200 MTS ANTES DE LEGAR DONDE SE ENCUENTRA LA LAGUNA GRANDE DE , lon:-99.27932251, lat:17.59925805}}	10-11-2025	11-12-2025	1375273.31	1375273.31	1375273.31	1375273.31	1375273.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-41, contratista:YAHIR RENDON MACEDONIO, convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1375273.31, importe_modificado:1375273.31}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3260.0]}	{2607430/proyecto_INICIO, 2607430/proyecto_FIN, 2607430/proyecto_PROCESO, 2607430/proyecto_INICIO, 2607430/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle MONTAÑO Barrio SANTIAGO 39172 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle ASCENSO Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS ADELANTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA I, lon:-99.39899768, lat:17.56854803}}	15-10-2025	07-11-2025	1072691.61	1072691.61	1072691.61	1072691.61	1072691.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-43, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1072691.61, importe_modificado:1072691.61}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0]}	{2568401/proyecto_INICIO, 2568401/proyecto_PROCESO, 2568401/proyecto_FIN, 2568401/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle CERRADA DE TLALOC Y Prolongación TLALOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y D, lon:-99.40503563, lat:17.56250702}}	05-11-2025	03-12-2025	1011034.6	1011034.6	1011034.6	1011034.6	1011034.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-48, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1011034.6, importe_modificado:1011034.6}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0]}	{2568402/proyecto_PROCESO, 2568402/proyecto_INICIO, 2568402/proyecto_FIN, 2568402/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6078.9, meta_modificada:6078.9]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Barrio DEL SANTUARIO 39174 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE Y Calle CHIMALPOPOCAT Calle DE LA ALBERCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO MIER PE, lon:-99.39883354, lat:17.56962611}}	13-10-2025	22-11-2025	1348000.58	1348000.58	1348000.58	1348000.58	1348000.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-41, contratista:MAOVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1348000.58, importe_modificado:1348000.58}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6078.9]}	{2568418/proyecto_INICIO, 2568418/proyecto_PROCESO, 2568418/proyecto_FIN, 2568418/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle Baltazar R. Leyva Mancilla Colonia PALITO VERDE 39175 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VALLE DE HEROLAS LA OBRA INICIA A 50 MTS ADELANTE DE DONDE SE ENCUENTRA UNA CANCHA DE FUTBOL DE LA, lon:-99.407514, lat:17.57265981}}	17-11-2025	01-12-2025	757075	757075	757075	757075	757075	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-INT-2025/AD-53, contratista:HUMBERTO GALEANA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:757075.0, importe_modificado:757075.0}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0]}	{2607428/proyecto_PROCESO, 2607428/proyecto_INICIO, 2607428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia CENTRO 39170 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO Calle IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTA DEL ZOCCALO CENTRAL Y DE LA PLAZA C, lon:-99.3983265, lat:17.56665177}}	08-10-2025	21-12-2025	3996114.02	3996114.02	3996114.02	3996114.02	3996114.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/LP-39, contratista:CONSTRUCTORA SOEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:3996114.02, importe_modificado:3996114.02}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.0]}	{2607429/proyecto_FIN, 2607429/proyecto_INICIO, 2607429/proyecto_PROCESO, 2607429/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.44, meta_modificada:46.44]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO CAMPOS Barrio LA VILLA 39172 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA EL PARQUE PUBLICO Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA ATRAS DE LAS INSTALACIONES DE SEGUR, lon:-99.39775924, lat:17.57316081}}	13-10-2025	09-11-2025	365112.49	365112.49	365112.49	365112.49	365112.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-42, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMUIR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:365112.49, importe_modificado:365112.49}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.44]}	{2607431/proyecto_INICIO, 2607431/proyecto_PROCESO, 2607431/proyecto_INICIO, 2607431/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.9, meta_modificada:163.9]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle LA PAZ Pueblo ATLACA 39180 ATLACA, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle L. CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ADELANTE DE LA MADEIRAÑO NIÑO QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO, lon:-99.38022903, lat:17.65155458}}	20-10-2025	01-12-2025	922442.51	922442.51	922442.51	922442.51	922442.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-44, contratista:INDALECIO SALGADO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:922442.51, importe_modificado:922442.51}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.9]}	{2568403/proyecto_INICIO, 2568403/proyecto_FIN, 2568403/proyecto_PROCESO, 2568403/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Corredal TIALOC Y Ninguno BARRANCA Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N, lon:-99.40204645, lat:17.56293977}}	06-10-2025	28-10-2025	1385528.5	1385528.5	1385528.5	1385528.5	1385528.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-38, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1385528.5, importe_modificado:1385528.5}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]}	{2568410/proyecto_INICIO, 2568410/proyecto_PROCESO, 2568410/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6142.0, meta_modificada:6142.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle DE LA ALBERCA Barrio DEL SANTUARIO 39174 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle TEXITXLA Y Calle LOS LAVADEROS Calle HACIA LA AYOTZINAPPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 DE ISO LAVADEROS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD Y A UNO, lon:-99.4095188, lat:17.56004518}}	08-10-2025	22-12-2025	4534395.94	4534395.94	4534395.94	4534395.94	4534395.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/LP-40, contratista:CESFRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:4534395.94, importe_modificado:4534395.94}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6142.0]}	{2568414/proyecto_INICIO, 2568414/proyecto_PROCESO, 2568414/proyecto_INICIO, 2568414/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:189.3, meta_modificada:189.3]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, direccion:Calle HERBA BUENA Pueblo EL TRONCON 39177 EL TRONCÓN, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA ANTENA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CANCHA PRINCIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE E, lon:-99.36398755, lat:17.52127718}}	15-09-2025	18-10-2025	1423785.46	1423785.46	1423785.46	1423785.46	1423785.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-32, contratista:YAHIR RENDON MACEDONIO, convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:1423785.46, importe_modificado:1423785.46}}	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:189.3]}	{2568419/proyecto_INICIO, 2568419/proyecto_PROCESO, 2568419/proyecto_INICIO, 2568419/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:163.5, meta_modificada:163.5]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 6 DE NOVIEMBRE 39172 TITXLA DE GUERRERO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle TOMAS RIQUENÓ Y Prolongación 20 DE NOVIEMBRE Calle HUAMUCHILTO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA FERRETERIA 6 DE NOVIEMBRE LA, lon:-99.39627575, lat:17.576051}}	05-11-2025	29-12-2025	930459.36	930459.36	930459.36	930459.36	930459.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-30, contratista: INES VALDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:930459.36, importe_modificado:930459.36}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:163.5]}	{2568400/proyecto_INICIO, 2568400/proyecto_PROCESO, 2568400/proyecto_FIN, 2568400/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:Calle EL EJIDO Pueblo EL DURAZNO 39178 EL DURAZNO, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA LAGUNA GRANDE Y Calle HACIA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DESPUES DE LA CALLE QUE PASO POR EL LUGAR DENOMINADO AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA P, lon:-99.29546309, lat:17.52823066}}	10-11-2025	06-12-2025	807274.25	807274.25	807274.25	807274.25	807274.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPOU/FAISMUN-2025/AD-52, contratista:HUMBERTO GALEANA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TITXLA DE GUERRERO, monto:807274.25, importe_modificado:807274.25}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2270.0]}	{2568425/proyecto_FIN, 2568425/proyecto_PROCESO, 2568425/proyecto_INICIO, 2568425/proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo OJITOS DE AGUA 39195 OJITOS DE AGUA, TITXLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y Calle HACIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y DE LA , lon:-99.34410347, lat:17.55847051}}	24-09-2025	25-11-2025	177039.47	177039.47	177039.47	177039.47	177039.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
GRO250302568406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1336545.7	1336545.65
GRO250302568404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1881834	1881833.98
GRO250302568411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2879443.4	2879443.36
GRO250302568416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1721274.3	1721274.26
GRO250302597729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1574084.4	1574084.35
GRO250302568421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1689115.6	1689115.58
GRO250302596186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1705310.5	1705310.52
GRO250402607430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1375273.3	1375273.31
GRO250302568401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1072691.6	1072691.61
GRO250302568402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1011034.6	1011034.6
GRO250302568418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1345800.6	1345800.58
GRO250402607428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	757075	757075
GRO250402607429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3996114	3996114.02
GRO250402607431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	365112.49	365112.49
GRO250302568403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	922442.51	922442.51
GRO250302568410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1385528.5	1385528.5
GRO250302568414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4534395.9	4534395.94
GRO250302568419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1423785.5	1423785.46
GRO250302568400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	930459.36	930459.36
GRO250302568425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	807274.25	807274.25
GRO250302568412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1727039.5	1727039.47
GRO250302568422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5228516.2	5228516.15

METAS

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
GRO250302568406	Metros Cuadrados	476.76	476.76
GRO250302568404	Metros Cuadrados	1506	1506
GRO250302568411	Metros Cuadrados	1610	1610
GRO250302568416	Metros Cuadrados	140.62	140.62
GRO250302597729	Metros Cuadrados	126.16	126.16
GRO250302568421	Metros Cuadrados	128	128
GRO250302596186	PROGRAMA(S)	1	1
GRO250402607430	Metros lineales	3260	3260
GRO250302568401	Metros lineales	290	290
GRO250302568402	Metros Cuadrados	439	439
GRO250302568418	Metros Cuadrados	6078.9	6078.9
GRO250402607428	Metros lineales	680	680
GRO250402607429	Metros Cuadrados	1285	1285
GRO250402607431	Metros Cuadrados	46.44	46.44
GRO250302568403	Metros Cuadrados	163.9	163.9
GRO250302568410	Metros lineales	100	100
GRO250302568414	Metros Cuadrados	6142	6142
GRO250302568419	Metros cúbicos	189.3	189.3
GRO250302568400	Metros lineales	163.5	163.5
GRO250302568425	Metros lineales	2270	2270
GRO250302568412	Metros Cuadrados	176	176
GRO250302568422	Metros lineales	1800	1800

GEOREFERENCIA

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO250302568406	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Barrio SANTA CECILIA 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle MARGARITO DAMIAN VARGAS Y Calle ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS Calle FCO. JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MTS ANTES DE LLEGA	-99.39680338	17.56487442
GRO250302568404	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle LA VILLITA Barrio LA VILLA 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle LA VILLA Y Calle HACIA EL PANTEON DE LA VILLA Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DENOMINADO EL TRINANGULO, AL	-99.39691658	17.57584936
GRO250302568411	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle IDELFONSO LOPEZ PARRA Colonia EUCALIPTO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE LA HUERTA Y Ninguno AL PUENTE Calle HACIA EL MERCADO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS ADELANTE DE LA ESCUELA PREPARATORI	-99.38994282	17.57644849
GRO250302568416	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Atliaca	Calle BENITO JUAREZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CUAUTEMOC Y Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ERNESTO MORENO BELLO, LA ESCUELA ESTA RUMBO A LA SALIDAD DE LA LOCA	-99.37150784	17.65761616
GRO250302597729	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Acatempa	Calle PRINCIPAL Pueblo ACATEMPA 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS ADELANTE DEL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA EN EL BARRIO IXTLAHUACAN DE LA LOCALIDAD	-99.36688647	17.6420714
GRO250302568421	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Los Terreros (Colonia General Eusebio González S.)	Calle SAN ISIDRO Pueblo LOS TERREROS 39170 LOS TERREROS (COLONIA GENERAL EUSEBIO GONZÁLEZ S.), TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y Calle HACIA LA CANCHA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE HACE ESCUDRA LA CA	-99.31706768	17.59812956
GRO250302596186	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-99.398271	17.566724
GRO250402607430	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Chilacachapa	Calle DEL PLAN Pueblo CHILACACHAPA 39199 CHILACACHAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DEL PLAN Y Calle LOS ROMEROS Calle DE LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA E INICIA A 200 MTS ANTES DE LLEGAR DONDE SE ENCUENTRA LA LAGUNA GRANDE DE	-99.27932251	17.55925805
GRO250302568401	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle MONTAÑO Barrio SANTIAGO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle ASCENCIO Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS ADELANTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA L	-99.39899768	17.56854803
GRO250302568402	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle TLALOC Y Prolongación TLALOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y D	-99.40503563	17.56250702
GRO250302568418	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle INSURGENTES Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE Y Calle CHIMALPOPOCAT Calle DE LA ALBERCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENT DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO MIER PE	-99.39883354	17.56065261
GRO250402607428	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle Baltazar R. Leyva Mancilla Colonia PALTO VERDE 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VALLE DE HEROES LA OBRA INICIA A 50 MTS ADELANTE DE DONDE SE ENCUENTRA UNA CANCHA DE FUTBOL DE LA	-99.4075114	17.56728598
GRO250402607429	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle INDEPENDENCIA Colonia CENTRO 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO Calle IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENT DEL ZOCCALO CENTRAL Y DE LA PLAZA C	-99.3983265	17.56665117
GRO250402607431	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle IGNACIO CAMPOS Barrio LA VILLA 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA EL PARQUE PUBLICO Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA ATRAS DE LAS INSTALACIONES DE SEGURI	-99.39775924	17.57316081
GRO250302568403	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Atliaca	Calle LA PAZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle L. CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ADELANTE DE LA MADEDERIA NIÑO QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO	-99.38022903	17.65155458
GRO250302568410	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Cerrada TLALOC Y Ninguno BARRANCA Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N	-99.40504645	17.56259297
GRO250302568414	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle DE LA ALBERCA Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle TEOIXTLA Y Calle LOS LAVADEROS Calle HACIA LA AYOTZINAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 DE LSO LAVADEROS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD Y A UNO	-99.4095188	17.56004518
GRO250302568419	Guerrero	Tixtla de Guerrero	El Troncón	Calle HIERBA BUENA Pueblo EL TRONCON 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA ANTENA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CANCHA PRINCIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA QEU E	-99.36398755	17.52177718
GRO250302568400	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 6 DE NOVIEMBRE 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle TOMAS RIQUEÑO Y Prolongación 20 DE NOVIEMBRE Calle HUAMUCHILITO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENT DE LA FERRETERIA 6 DE NOVIEMBRE LA	-99.39627575	17.576051
GRO250302568425	Guerrero	Tixtla de Guerrero	El Durazno	Calle EL EJIDO Pueblo EL DURAZNO 39178 EL DURAZNO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA LAGUNA GRANDE Y Calle HACIA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DESPUES DE LA CALLE QUE PASO POR EL LUGAR DENOMINADO AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA P	-99.29546309	17.52825064
GRO250302568412	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Ojitos de Agua	Calle PRINCIPAL Pueblo OJITOS DE AGUA 39195 OJITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y Calle HACIA LA COMISARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE ESTA EN LA LOCALIDAD Y DE LA	-99.34410347	17.5984706
GRO250302568422	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Calle ALEJANDRO CERVANTES Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LOS DEPOSITOS Y Calle HACIA EL CARCAMO SUR Prolongación CARMEN ALCARAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PUNTO DEMINADO LOS DEP	-99.39720813	17.55361763

CONTRATOS

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
GRO250302568406	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-49	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1336545.65	1336545.65
GRO250302568404	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/INV3-37	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1881833.98	1881833.98
GRO250302568411	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/LP-35	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	2879443.36	2879443.36
GRO250302568416	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/INV3-45	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1721274.26	1721274.26
GRO250302597729	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-31	CESFRA SA DE CV	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1574084.35	1574084.35
GRO250302568421	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-46	FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1689115.58	1689115.58
GRO250302596186	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-PRODIM-2025/AD-47	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1705310.52	1705310.52
GRO250402607430	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-51	YAHIR RENDON MACEDONIO	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1375273.31	1375273.31
GRO250302568401	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-43	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1072691.61	1072691.61
GRO250302568402	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-48	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1011034.6	1011034.6
GRO250302568418	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-41	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1345800.58	1345800.58
GRO250402607428	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-INT-2025/AD-53	HUMBERTO GALEANA FLORES	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	757075	757075.0
GRO250402607429	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/LP-39	CONSTRUCTORA SOEMA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	3996114.02	3996114.02
GRO250402607431	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-42	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	365112.49	365112.49
GRO250302568403	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-44	INDALECIO SALGADO SANCHEZ	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	922442.51	922442.51
GRO250302568410	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-38	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1385528.5	1385528.5
GRO250302568414	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/LP-40	CESFRA SA DE CV	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	4534395.94	4534395.94
GRO250302568419	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-32	YAHIR RENDON MACEDONIO	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1423785.46	1423785.46
GRO250302568400	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-50	J. INES VALDEZ DORANTES	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	930459.36	930459.36
GRO250302568425	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-52	HUMBERTO GALEANA FLORES	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	807274.25	807274.25
GRO250302568412	Obra	MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-36	FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	1727039.47	1727039.47
GRO250302568422	Obra	DG1100000517/2025	Comisión Federal de Electricidad	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	5228516.15	5228516.15

AVANCES FISICOS

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
GRO250302568406	2025	4	Metros Cuadrados	476.76	476.76	476.76	100
GRO250302568404	2025	4	Metros Cuadrados	1506	1506	1506	100
GRO250302568411	2025	4	Metros Cuadrados	1610	1610	1610	100
GRO250302568416	2025	4	Metros Cuadrados	140.62	140.62	140.62	100
GRO250302597729	2025	4	Metros Cuadrados	126.16	126.16	126.16	100
GRO250302568421	2025	4	Metros Cuadrados	128	128	128	100
GRO250302596186	2025	4	PROGRAMA(S)	1	1	1	100
GRO250402607430	2025	4	Metros lineales	3260	3260	3260	100
GRO250302568401	2025	4	Metros lineales	290	290	290	100
GRO250302568402	2025	4	Metros Cuadrados	439	439	439	100
GRO250302568418	2025	4	Metros Cuadrados	6078.9	6078.9	6078.9	100
GRO250402607428	2025	4	Metros lineales	680	680	680	100
GRO250402607429	2025	4	Metros Cuadrados	1285	1285	1285	100
GRO250402607431	2025	4	Metros Cuadrados	46.44	46.44	46.44	100
GRO250302568403	2025	4	Metros Cuadrados	163.9	163.9	163.9	100
GRO250302568410	2025	4	Metros lineales	100	100	100	100
GRO250302568414	2025	4	Metros Cuadrados	6142	6142	6142	100
GRO250302568419	2025	4	Metros cúbicos	189.3	189.3	189.3	100
GRO250302568400	2025	4	Metros lineales	163.5	163.5	163.5	100
GRO250302568425	2025	4	Metros lineales	2270	2270	2270	100
GRO250302568412	2025	4	Metros Cuadrados	176	176	176	100
GRO250302568422	2025	4	Metros lineales	1800	1800	1800	100

1. Título del conjunto	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generen beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx .
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf .
CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional. solo aplica a los proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO	Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben.